



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Processo PAD n.º 19.733/2021

169º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, E A EMPRESA CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, localizado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua São Miguel, n.º 1.080, Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em Recife/PE, sendo seus representantes: HERCÍLIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE, Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.º 971.231 SSP/PE, e CPF n.º 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n.º 30, Apto. 701, em Recife/PE; e PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.º 822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n.º 55 – Chácara Santa Rosa, apto. 401m, Graças, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRE/CE, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO**

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 60 da Lei n.º 8.666/93, no Acórdão n.º 1302/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União e na decisão contida no PAD n.º 19.733/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1 Este termo visa a prorrogar a vigência do Contrato n.º 36/2017 até 31 de dezembro de 2022.

2.2 O prazo de execução da obra permanece inalterado, consoante o 150º Termo Aditivo, que previu o término da execução até 31 de julho de 2022.

2.3 Não haverá incremento financeiro no valor do contrato decorrente de reajuste contratual ou custo com a administração local.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA COMPLEMENTAR**

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a prorrogação da garantia, a fim de mantê-la correspondente ao período de vigência contratual.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.  
E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
**Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO**  
**Presidente do TRE/CE**  
**CONTRATANTE**

  
**HERCÍLIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE**  
**Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA**  
**CONTRATADA**

  
**PAULO SÉRGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA**  
**Diretor Comercial da CINZEL ENGENHARIA LTDA**  
**CONTRATADA**



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXOS – 169º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017**

| <b>VALOR INICIAL</b>   | <b>R\$ 49.979.999,95</b>                 |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>ADITIVOS / APOSTILAS</b>  | <b>VALOR DO ACRÉSCIMO/<br/>SUPRESSÃO</b> | <b>PERCENTUAL</b> | <b>VALOR DA GARANTIA<br/>A SER ENDOSSADA</b> |
| 1º Aditivo (Reajuste 4,28%)<br>DOU 12/01/2018  | R\$ 2.133.476,77                         |                   | <b>R\$ 106.673,84</b>                        |
| 2º Aditivo (Itens a Maior 1ª a 3ª<br>Medições) DOU 24/01/2018  | R\$ 47.525,86                            | 0,0912%           | <b>R\$ 2.376,29</b>                          |
| Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior<br>2ª e 3ª Medições – Corrige 2ª<br>aditivo)<br>DOU 04/04/2018  | R\$ 2.016,55                             | 0,0039%           | <b>R\$ 100,83</b>                            |
| 3º Aditivo (RAE Serviços Novos)<br>DOU 20/03/2018  | R\$ 270.638,65                           | 0,5193%           | <b>R\$ 13.531,93</b>                         |
| 4º Aditivo (Itens a Maior 4ª a 6ª<br>Medições)<br>DOU 17/05/2018   | R\$ 192.696,72                           | 0,3698%           | <b>R\$ 9.634,84</b>                          |
| 5º Aditivo (RAE Serviços Novos)<br>DOU 13/07/2018  | R\$ 7.058,56                             | 0,0135%           | <b>R\$ 352,93</b>                            |
| 6º Aditivo (Alteração qualitativa –<br>mudança na especificação do<br>material das esquadrias)<br>SEM ALTERAÇÃO DE VALOR<br>DOU 15/05/2018 | -  | -                 | -  |
| Apostila 3 (Ajuste da planilha das<br>medições 4ª a 6ª – objeto do 4º<br>aditivo)<br>DOU 20/06/2018  | <b>- R\$ 2.748,41</b>                    | <b>- 0,0053%</b>  | <b>- R\$ 137,42</b>                          |
| 7º Aditivo (Itens a Maior 7ª a 9ª<br>Medições)<br>DOU 02/08/2018   | R\$ 70.153,51                            | 0,1346%           | <b>R\$ 3.507,68</b>                          |
| 8º Aditivo (Alteração qualitativa –<br>altera descrição do insumo)<br>SEM ALTERAÇÃO DE VALOR<br>DOU 10/08/2018                             | -  | -                 | -  |
| 9º Aditivo (Acréscimo de itens)<br>DOU 29/08/2018  | R\$ 87.905,15                            | 0,1687%           | <b>R\$ 4.395,26</b>                          |
| 10º Aditivo (Acréscimo de<br>quantitativo de itens)<br>DOU 29/08/2018  | R\$ 1.057.486,61                         | 2,0292%           | <b>R\$ 52.874,33</b>                         |
| 11º Aditivo (Alteração de escopo –<br>Novos serviços instalações<br>elétricas e eletrônicas)<br>DOU 01/10/2018                             | R\$ 9.059,61                             | 0,0174%           | <b>R\$ 452,98</b>                            |
| 12º Aditivo (Alteração de escopo –<br>pintura de tubulações)<br>DOU 01/10/2018   | R\$ 20.778,84                            | 0,0399%           | <b>R\$ 1.038,94</b>                          |
| 13º Aditivo (Alteração de escopo –<br>infraestrutura do sistema de<br>detecção de alarme e incêndio<br>SDAI)<br>DOU 01/10/2018             | R\$ 233.481,23                           | 0,4480%           | <b>R\$ 11.674,06</b>                         |

|  |                |         |                      |
|--|----------------|---------|----------------------|
| 14º Aditivo (Alteração de escopo – microfones e projetor)<br>DOU 01/10/2018                    | R\$ 8.417,07   | 0,0162% | <b>R\$ 420,85</b>    |
| 15º Aditivo (Alteração de escopo – instalações diversas)<br>DOU 04/10/2018                     | R\$ 340.606,86 | 0,6536% | <b>R\$ 17.030,34</b> |
| 16º Aditivo (Alteração de escopo – instalações de automação)<br>DOU 05/10/2018                 | R\$ 61.396,78  | 0,1178% | <b>R\$ 3.069,84</b>  |
| 17º Aditivo (Alteração de escopo – Structural Glazing pele de vidro)<br>DOU 16/10/2018         | R\$ 292.068,97 | 0,5604% | <b>R\$ 14.603,45</b> |
| 18º Aditivo (Acréscimo de itens a maior Medições 10ª a 12ª)<br>DOU 05/11/2018                  | R\$ 336.492,33 | 0,6457% | <b>R\$ 16.824,62</b> |
| 19º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 13ª Medição)<br>DOU 29/11/2018                         | R\$ 132.247,44 | 0,2538% | <b>R\$ 6.612,37</b>  |
| 20º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 14ª Medição)<br>DOU 04/12/2018                         | R\$ 257.926,09 | 0,4949% | <b>R\$ 12.896,30</b> |
| 21º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 3º Aditivo)<br>DOU 14/12/2018                       | R\$ 7.223,91   | 0,0139% | <b>R\$ 361,20</b>    |
| 22º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 9º aditivo)<br>DOU 19/12/2018                       | R\$ 8.235,55   | 0,0158% | <b>R\$ 411,79</b>    |
| 23º Aditivo (Aditivo não aceito pela empresa - substituído no PAD 4.357/19 – 72º Aditivo)      | -              | -       | -                    |
| 24º Aditivo (Alteração de escopo – rodapé em granilite)  | R\$ 22.325,41  | 0,0428% | <b>R\$ 1.116,27</b>  |
| 25º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 15ª Medição)   | R\$ 154.532,19 | 0,2965% | <b>R\$ 7.726,61</b>  |
| 26º Aditivo (Alteração de escopo – isolamento térmico)   | R\$ 4.846,43   | 0,0093% | <b>R\$ 242,32</b>    |
| 27º Aditivo (Alteração de escopo – dutos de climatização)                                      | R\$ 7.100,06   | 0,0136% | <b>R\$ 355,00</b>    |
| 28º Aditivo – Aditivo não aceito pela empresa - substituído pelo 5º Termo de Apostilamento)    | -              | -       | -                    |
| 29º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 16ª Medição)   | R\$ 54.850,66  | 0,1053% | <b>R\$ 2.742,53</b>  |
| 30º Aditivo (Acréscimo de itens previstos no 3º aditivo)                                       | R\$ 9.628,18   | 0,0185% | <b>R\$ 481,41</b>    |
| 31º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 17ª Medição)   | R\$ 133.014,40 | 0,2552% | <b>R\$ 6.650,72</b>  |
| 32º Aditivo (Acréscimo de item a maior 14ª medição – argamassa polimérica)                     | R\$ 11.934,69  | 0,0229% | <b>R\$ 569,73</b>    |
| 33º Aditivo (Alteração de escopo – fixação da infraestrutura de CFTV e cabeamento estruturado) | R\$ 4.826,69   | 0,0093% | <b>R\$ 241,33</b>    |
| 34º Aditivo (Alteração de escopo – cantoneiras boleadas)                                       | R\$ 5.132,69   | 0,0098% | <b>R\$ 256,63</b>    |
| 35º Aditivo (Alteração de escopo – equipamentos dos sistemas de CFTV e de Controle de Acesso)  | R\$ 88.018,99  | 0,1689% | <b>R\$ 4.400,95</b>  |
| 36º Aditivo (Alteração de escopo – fechamentos hidráulicos,                                    | R\$ 114.761,07 | 0,2202% | <b>R\$ 5.738,05</b>  |

|  |                        |                  |                      |
|--|------------------------|------------------|----------------------|
| isolamentos e conexões do sistema VRF)   |                        |                  |                      |
| 37º Aditivo (Alteração de escopo – instalação de água gelada para climatização do Bloco Depósito)                  | R\$ 73.751,03          | 0,1415%          | <b>R\$ 3.687,55</b>  |
| 38º Aditivo (Alteração de escopo – infraestrutura elétrica para bancada de urnas eletrônicas no depósito de urnas) | R\$ 3.084,84           | 0,0059%          | <b>R\$ 154,24</b>    |
| 39º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 18ª Medição)   | R\$ 195.741,82         | 0,3756%          | <b>R\$ 9.787,09</b>  |
| 40º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 36º aditivo)   | R\$ 74.240,29          | 0,1386%          | <b>R\$ 3.712,01</b>  |
| 41º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 19ª Medição)   | R\$ 131.071,63         | 0,2447%          | <b>R\$ 6.553,58</b>  |
| 42º Aditivo - Acréscimo lâmpadas tipo LED  | R\$ 638.858,40         | 1,1926%          | <b>R\$ 31.942,92</b> |
| 43º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo  | R\$ 20.461,20          | 0,0382%          | <b>R\$ 1.023,06</b>  |
| 44º Aditivo - Itens a Maior – 20ª Medição  | R\$ 54.919,24          | 0,1025%          | <b>R\$ 2.745,96</b>  |
| 45º Aditivo - Itens a Maior – 21ª Medição  | R\$ 69.143,75          | 0,1291%          | <b>R\$ 3.457,19</b>  |
| 46º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação do Forro                                      | R\$ 68.066,93          | 0,1271%          | <b>R\$ 3.403,35</b>  |
| 47º Aditivo - Acréscimo do serviço – Fita Aluminizada  | R\$ 37.916,72          | 0,0708%          | <b>R\$ 1.895,84</b>  |
| 48º Aditivo - Alteração projeto paisagístico   | R\$ 2.132,70           | 0,0040%          | <b>R\$ 106,64</b>    |
| 49º Aditivo - Capela Ecumênica   | R\$ 1.204,87           | 0,0022%          | <b>R\$ 60,24</b>     |
| 50º Aditivo - Instalação de Monotrilha <b>TORNADO SEM EFEITO por meio do 139º Termo Aditivo</b>                    | -                      | -                | -                    |
| 51º Aditivo - Alteração Qualitativa – Mudança de critério de Pagamento   | -                      | -                | -                    |
| 52º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação de Portas de Vidro                            | R\$ 35.036,57          | 0,0654%          | <b>R\$ 1.751,83</b>  |
| 53º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de luminárias do sistema de iluminação do projeto de ambientação      | R\$ 10.580,67          | 0,0198%          | <b>R\$ 529,03</b>    |
| 54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª Medição  | R\$ 71.879,54          | 0,1342%          | <b>R\$ 3.593,98</b>  |
| 55º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo  | R\$ 153.224,00         | 0,2860%          | <b>R\$ 4.946,68</b>  |
| 55º Aditivo – Itens a Menor - 15º Aditivo  | <b>- R\$ 54.290,50</b> | <b>- 0,1013%</b> |                      |
| 56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 43º Aditivo   | -                      | -                | -                    |
| 57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª Medição  | R\$ 191.061,91         | 0,3567%          | <b>R\$ 9.553,10</b>  |
| 58º Aditivo - Itens a Maior – 24ª Medição  | R\$ 107.167,11         | 0,2000%          | <b>R\$ 5.358,36</b>  |
| 59º Aditivo - Prorrogação de prazo até 20/6/2020   | -                      | -                | -                    |
| 60º Aditivo - Itens a maior - 25ª Medição  | R\$ 116.891,83         | 0,2182%          | <b>R\$ 5.844,59</b>  |

|  |                                  |                      |                        |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 61º Aditivo - Supressão de serviços não executados   | - R\$ 2.265.202,02               | - 4,2285%            | <b>-R\$ 113.260,10</b> |
| 62º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão da infraestrutura para o Data Center e salas auxiliares                 | R\$ 224.581,31                   | 0,4192%              | <b>R\$ 11.229,07</b>   |
| 63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª Medição  | R\$ 60.061,77                    | 0,1121%              | <b>R\$ 3.003,09</b>    |
| 64º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de revestimento para o Projeto de Ambientação.                          | R\$ 40.650,51                    | 0,0759%              | <b>R\$ 2.034,03</b>    |
| 65º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de canaletas.   | R\$ 8.118,30                     | 0,0152%              | <b>R\$ 405,92</b>      |
| 66º Aditivo - Acréscimo de serviço – Alteração no layout da sala da SAMED  | R\$ 2.876,14                     | 0,0054%              | <b>R\$ 143,81</b>      |
| 67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª Medição  | R\$ 48.263,78                    | 0,0901%              | <b>R\$ 2.413,19</b>    |
| 68º Aditivo - Alteração de Escopo – Ferragens para divisórias de concreto  | R\$ 12.213,67                    | 0,0228%              | <b>R\$ 610,68</b>      |
| 69º Aditivo – Acréscimo – Retificação do 61º Aditivo   | R\$ 22.189,45                    | 0,0414%              | <b>R\$ 1.109,47</b>    |
| 70º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras de drenagem do nível do lençol freático                          | R\$ 507.762,49                   | 0,9478%              | <b>R\$ 25.388,12</b>   |
| 71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição  | R\$ 54.221,56                    | 0,1012%              | <b>R\$ 2.711,08</b>    |
| 72º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Coberta Lateral – Depósito                                  | R\$ 13.741,02                    | 0,0257%              | <b>R\$ 687,05</b>      |
| 73º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras para Estação de Tratamento de Esgoto                             | R\$ 5.184,84                     | 0,0097%              | <b>R\$ 259,24</b>      |
| 74º Aditivo - Alteração de Escopo – Portões de Inox com barras intermediárias  | R\$ 6.677,80                     | 0,125%               | <b>R\$ 333,89</b>      |
| 75º Aditivo - Prorrogação do prazo de execução por 4 (quatro) meses  | -                                | -                    | -                      |
| 76º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras ETE II   | R\$ 15.200,73                    | 0,0284%              | <b>R\$ 760,04</b>      |
| 77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição  | R\$ 79.385,71                    | 0,1482%              | <b>R\$ 3.969,29</b>    |
| 78º Aditivo - Alteração de Escopo – Aquisição de reserva técnica de revestimento                                     | R\$ 42.850,53                    | 0,0800%              | <b>R\$ 2.142,53</b>    |
| 79º Aditivo - Alteração de Escopo – Acréscimos e supressões - Fechamentos hidráulicos Rede de Água Gelada            | R\$ 69.955,62<br>- R\$ 33.523,92 | 0,1306%<br>- 0,0626% | <b>R\$ 1.821,59</b>    |
| 80º Aditivo - Itens a Maior – 30ª Medição  | R\$ 92.112,05                    | 0,1719%              | <b>R\$ 4.605,60</b>    |
| 81º Aditivo - Itens a Maior – 31ª Medição  | R\$ 108.584,01                   | 0,2027%              | <b>R\$ 5.429,20</b>    |
| 82º Aditivo – Alteração de Escopo – Supressão de árvores<br><b>TORNADO SEM EFEITO por meio do 122º Termo Aditivo</b> | -                                | -                    | -                      |
| 83º Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/020   | -                                | -                    | -                      |
| 84º Aditivo – Suspensão do Contrato  | -                                | -                    | -                      |
| 85º Aditivo – Alteração de Escopo – Grelha metálica  | R\$ 40.467,18                    | 0,0755%              | <b>R\$ 2.023,36</b>    |

|   |                  |         |               |
|---|------------------|---------|---------------|
| 86º Aditivo - Itens a Maior – 32ª Medição   | R\$ 58.709,46    | 0,1096% | R\$ 2.935,47  |
| 87º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo   | R\$ 43.759,06    | 0,0817% | R\$ 2.187,95  |
| 88º Aditivo - Itens a Maior – 65º Aditivo   | R\$ 2.911,23     | 0,0054% | R\$ 145,56    |
| 89º Aditivo – Acréscimo de postos de vigilância   | R\$ 35.738,34    | 0,0667% | R\$ 1.786,92  |
| 90º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 27ª Medição  | R\$ 11.245,10    | 0,0210% | R\$ 562,26    |
| 91º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 29ª Medição  | R\$ 441,77       | 0,0008% | R\$ 22,09     |
| 92º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 26ª Medição  | R\$ 7.673,17     | 0,0143% | R\$ 383,66    |
| 93º Aditivo – Alteração de Escopo – Automação geral   | R\$ 246.772,88   | 0,4607% | R\$ 12.338,64 |
| 94º Aditivo – Alteração de Escopo – Louça sanitária   | R\$ 31.051,80    | 0,0580% | R\$ 1.552,59  |
| 95º Aditivo – REAJUSTE de 4,3457% do saldo do valor do contrato – INCC-DI acumulado de set/18 a set/19 (a partir de 15/09/2019) <b>TORNADO SEM EFEITO por meio do 4º Termo de Apostilamento</b> | -                | -       | -             |
| 96º Aditivo – Acréscimo de postos de vigilância   | R\$ 35.738,34    | 0,0667% | R\$ 1.786,92  |
| 97º Aditivo - Itens a Maior – 15º Aditivo   | R\$ 3.306,60     | 0,0062% | R\$ 165,33    |
| 98º Aditivo - Itens a Maior – 33ª Medição   | R\$ 23.284,73    | 0,0435% | R\$ 1.164,24  |
| 99º Aditivo - Itens a Maior – 55º Aditivo   | R\$ 12.712,14    | 0,0237% | R\$ 635,61    |
| 100º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo  | R\$ 140.469,76   | 0,2622% | R\$ 7.023,49  |
| 101º Aditivo – Alteração de Escopo – Passarela em estrutura metálica  | R\$ 53.677,20    | 0,1002% | R\$ 2.683,86  |
| 102º Aditivo – Alteração de Escopo – Serviços de limpeza do bosque  | R\$ 18.963,55    | 0,0354% | R\$ 948,18    |
| 103º Aditivo - Itens a Maior – 34ª Medição  | R\$ 6.586,61     | 0,0123% | R\$ 329,33    |
| 4ª Apostila – 3º REAJUSTE de 4,34% com base no cronograma físico-financeiro previsto no 75º Aditivo – INCC-DI acumulado de set/18 a set/19 (a partir de 15/9/2019)                              | R\$ 1.362.916,51 | -       | R\$ 68.145,83 |
| 5ª Apostila – 2º REAJUSTE de 3,91% do saldo do valor do contrato – INCC-DI acumulado de set/17 a set/18 (a partir de 15/09/2018)  | R\$ 1.456.936,40 | -       | R\$ 72.846,82 |
| 104º Aditivo – Alteração de Escopo – Plataformas elevatórias  | R\$ 40.348,86    | 0,0753% | R\$ 2.017,44  |
| 105º Aditivo – Alteração de Escopo – Postes Internos  | R\$ 88.042,24    | 0,1643% | R\$ 4.402,11  |
| 106º Aditivo - Itens a Maior – 35ª Medição  | R\$ 68.557,20    | 0,1280% | R\$ 3.427,86  |
| 107º Aditivo - Itens a Maior – 15º Aditivo  | R\$ 7.732,10     | 0,0144% | R\$ 386,61    |
| 108º Aditivo - Itens a Maior – 55º Aditivo  | R\$ 14.587,20    | 0,0272% | R\$ 729,36    |
| 109º Aditivo - Itens a Maior – 65º  | R\$ 1.735,09     | 0,0032% | R\$ 86,78     |

|   |   |                             |               |
|---|---|-----------------------------|---------------|
| Aditivo   |   |                             |               |
| 110º Aditivo - Itens a Maior – 36º Aditivo  | R\$ 21.219,90                           | 0,0396%                     | R\$ 1.061,00  |
| 111º Aditivo - Itens a Maior – 79º Aditivo  | R\$ 12.653,05                           | 0,0236%                     | R\$ 632,65    |
| 112º Aditivo – Alteração de Escopo – Racks do Datacenter<br><b>Alterado pelo 144º Termo Aditivo</b> | -                                       | -                           | -             |
| 113º Aditivo - Itens a Maior – 79º Aditivo  | R\$ 7.182,45                            | 0,0131%                     | R\$ 359,12    |
| 114º Aditivo - Itens a Maior – 36ª Medição  | R\$ 125.877,04                          | 0,2291%                     | R\$ 6.293,85  |
| 115º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo  | R\$ 110.924,67                          | 0,2019%                     | R\$ 5.546,23  |
| 116º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo  | R\$ 18.557,39                           | 0,0338%                     | R\$ 927,87    |
| 117º Aditivo – Prorrogação da vigência até 31/08/2021 e do prazo de execução até 31/05/2021         | -                                       | -                           | -             |
| 118º Aditivo – Alteração de Escopo – Grupo Gerador  | R\$ 884.332,04<br><b>R\$ 884.332,04</b> | 1,6089%<br><b>- 1,6089%</b> | -             |
| 119º Aditivo - Itens a Maior – 37ª Medição  | R\$ 144.245,07                          | 0,2626%                     | R\$ 7.212,25  |
| 120º Aditivo – Alteração de Escopo – Evaporadoras de parede   | R\$ 245.367,15                          | 0,4467%                     | R\$ 12.268,36 |
| 121º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo  | R\$ 11.848,12                           | 0,0216%                     | R\$ 592,41    |
| 122º Aditivo – Alteração de Escopo – Supressão de árvore  | R\$ 42.257,70                           | 0,0769%                     | R\$ 2.112,89  |
| 123º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo  | R\$ 97.938,34                           | 0,1783%                     | R\$ 4.896,92  |
| 124º Aditivo - Itens a Maior – 38ª Medição  | R\$ 125.484,83                          | 0,2284%                     | R\$ 6.274,24  |
| 125º Aditivo - Itens a Maior – 15º aditivo  | R\$ 3.292,48                            | 0,0060%                     | R\$ 164,62    |
| 126º Aditivo - Itens a Maior – 39ª Medição  | R\$ 119.091,10                          | 0,2168%                     | R\$ 5.954,56  |
| 127º Aditivo - Itens a Maior – 40ª Medição  | R\$ 58.691,23                           | 0,1068%                     | R\$ 2.934,56  |
| 128º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo  | R\$ 81.692,79                           | 0,1487%                     | R\$ 4.084,64  |
| 129º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo  | R\$ 20.565,17                           | 0,0374%                     | R\$ 1.028,26  |
| 130º Aditivo - Itens a Maior – 36º Aditivo  | R\$ 11.148,80                           | 0,0203%                     | R\$ 557,44    |
| 131º Aditivo - Itens a Maior – 41ª Medição  | R\$ 120.310,73                          | 0,2190%                     | R\$ 6.015,54  |
| 132º Aditivo - Itens a Maior – 5º Aditivo   | R\$ 1.766,97                            | 0,0032%                     | R\$ 88,35     |
| 133º Aditivo - Recomposição do BDI – Alteração do ISS   | -                                       | -                           | -             |
| 134º Aditivo – Acréscimo de administração local   | R\$ 614.160,13                          | 1,1180%                     | R\$ 30.708,01 |
| 6ª apostila - Acresce planilha de custos ao 134ª Termo Aditivo                                      | -                                       | -                           | -             |
| 135º Aditivo - Itens a Maior – 42ª Medição  | R\$ 196.721,38                          | 0,3581%                     | R\$ 9.836,07  |
| 136º Aditivo - Itens a Maior – 35º Aditivo  | R\$ 36.524,78                           | 0,0665%                     | R\$ 1.826,24  |
| 137º Aditivo – Alteração de Escopo – Ventilação natural subestação                                  | R\$ 7.243,07                            | 0,0132%                     | R\$ 362,15    |
| 138º Aditivo – Alteração de Escopo  | R\$ 23.217,69                           | 0,0423%                     | R\$ 1.160,88  |



|   |                                    |                    |                |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------|
| – Quadros elétricos condensadoras   |                                    |                    |                |
| 139º Aditivo – Alteração de Escopo – Sistema de ancoragem para limpeza de fachadas    | R\$ 15.230,56                      | 0,0277%            | R\$ 761,53     |
| 140º Aditivo - Itens a Maior – 44ª Medição  | R\$ 107.561,80                     | 0,1958%            | R\$ 5.378,09   |
| 141º Aditivo - Prorrogação da vigência  | -                                  | -                  | -              |
| 142º Aditivo – Alteração de Escopo – Quadros elétricos                                | R\$ 92.094,33                      | 0,1676%            | R\$ 4.604,72   |
| 143º Aditivo – Alteração de Escopo – Quadro elétrico – Proteção de elevadores         | R\$ 12.534,99                      | 0,0228%            | R\$ 626,75     |
| 144º Aditivo – Alteração do 112º Aditivo – Inclusão de 2 racks                        | R\$ 60.834,16                      | 0,1107%            | R\$ 3.041,71   |
| 145º Aditivo - Itens a Maior – 45ª Medição  | R\$ 292.241,31                     | 0,53%              | R\$ 14.621,07  |
| 146º Aditivo - Itens a Maior – 46ª Medição  | R\$ 102.193,53                     | 0,1860%            | R\$ 5.109,68   |
| 147º Aditivo – Alteração de Escopo – Caixas externas para CFTV                        | R\$ 1.420,98                       | 0,0026%            | R\$ 71,05      |
| 148º Aditivo - Itens a Maior – 47ª Medição  | R\$ 101.474,27                     | 0,1847%            | R\$ 5.073,71   |
| 149º Aditivo - Acréscimo de Administração Local                                       | R\$ 652.399,04                     | 1,1876%            | R\$ 32.619,95  |
| 150º Aditivo - Prorrogação da vigência  | -                                  | -                  | -              |
| 151º Aditivo – Reequilíbrio cabos elétricos   | R\$ 188.805,65                     | -                  | R\$ 9.440,28   |
| 152º Aditivo – Reequilíbrio itens precificados pelo SINAPI e SEINFRA                  | R\$ 317.775,89                     | -                  | R\$ 15.888,79  |
| 153º Aditivo – Reequilíbrio itens de mercado Parte 4                                  | R\$ 297.277,59                     | -                  | R\$ 14.863,88  |
| 154º Aditivo – Reequilíbrio itens serviços de comunicação visual                      | R\$ 32.072,08                      | -                  | R\$ 1.603,60   |
| 155º Aditivo – Reequilíbrio itens de mercado Parte 3                                  | R\$ 27.384,51                      | -                  | R\$ 1.369,23   |
| 156º Aditivo – Reequilíbrio itens de mercado Parte 5                                  | R\$ 105.308,16                     | -                  | R\$ 5.265,41   |
| 157º Aditivo – Alteração de Escopo – Unidades de climatização                         | R\$ 1.016.913,77<br>R\$ 377.851,64 | 1,8225%<br>0,6772% | R\$ 31.953,11  |
| 158º Aditivo – Reequilíbrio itens de mercado – parte 1                                | R\$ 625.785,05                     | -                  | R\$ 31.289,25  |
| 159º Aditivo – Reequilíbrio itens de mercado – Parte 4                                | R\$ 13.494,88                      | -                  | R\$ 674,74     |
| 160º Aditivo - Itens a Maior – 3ª Medição 79º Aditivo                                 | R\$ 17.855,68                      | 0,0316%            | R\$ 892,78     |
| 161º Aditivo - Itens a Maior 50ª Medição  | R\$ 156.373,14                     | 0,2766%            | R\$ 7.818,66   |
| 162º Aditivo - Itens a Maior 15º Aditivo  | R\$ 16.385,52                      | 0,0290%            | R\$ 819,28     |
| 7ª Apostila - Altera os representantes da empresa previstos nos Aditivos 145º ao 157º | -                                  | -                  | -              |
| 163º Aditivo - Itens a Maior – 9ª Medição 15º Aditivo                                 | R\$ 5.488,81                       | 0,0097%            | R\$ 274,44     |
| 164º Aditivo – Supressão de itens   | R\$ 2.160.738,74                   | 3,8215%            | R\$ 108.036,94 |
| 165º Aditivo – Reequilíbrio de itens com saldo zerado                                 | -                                  | -                  | -              |

|   |                          |                 |               |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|
| 166º Aditivo - Itens a Maior 51ª Medição                              | R\$ 314.029,86           | 0,5554%         | R\$ 15.701,49 |
| 167º Aditivo - Altera o valor e o percentual previsto no 142º Aditivo | R\$ 122.974,84           | 0,2175%         | R\$ 6.148,74  |
| 168º Aditivo - Itens a Maior 52ª Medição                              | R\$ 284.659,38           | 0,5035%         | R\$ 14.232,97 |
| 169º Aditivo – Prorrogação de vigência e prazo de execução            | -                        | -               | -             |
| <b>VALOR ALTERADO DO CONTRATO</b>                                     | <b>R\$ 65.705.608,38</b> |                 |               |
| <b>PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMO</b>                              |                          | <b>27,7480%</b> |               |
| <b>PERCENTUAL ACUMULADO DE SUPRESSÃO</b>                              |                          | <b>10,5062%</b> |               |

*Fonte: Seção de Contratos*